

LIONTECH - PROJETOS E ENGENHARIA EIRELLI		BOLETIM DE MEDIÇÃO											
Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA		Construtora LIONTECH - projetos e Engenharia Eirelli				Número do contrato 001/2023-SESAN/PMA			Página 02				
Localização ANANINDEUA		Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura - SESAN - Departamento de Captação de Obras				Data do contrato 15/02/2023			Número da medição 02				
Objeto / Empreendimento EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS DO BAIRRO DOCURUÇAMBÁ, NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA (PA)						Valor do contrato R\$ 325.618,59			Prazo de Execução: 04 Meses				
						Data do início da obra 15/02/2023			Período de referência 11/05/2023 À 12/07/2023				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	PREÇO UNIT.	QTDE TOTAL PREVISTA	VALOR TOTAL PREVISTO	QUANTITATIVOS EXECUTADOS				VALORES R\$			ACUM. (%)
						ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	
6.1	Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30. AF_11/2019	m²	7,23	1.800,00	13.014,00	-	1.200,00	1.200,00	-	8.676,00	8.676,00	4.338,00	66,67
6.2	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C. AF_11/2019	m²	3,46	1.800,00	6.228,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3	Usinagem lançamento de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), CAP 50/70, para capa de rolamento e=4cm	Ton	921,31	172,80	159.202,36	-	-	-	-	-	-	159.202,36	-
6.4	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via em revestimento primário.AF_07/2020	Ton x Km	1,92	2.592,00	4.976,64	-	-	-	-	-	-	4.976,64	-
TOTAL ITEM 6					183.421,00	-	1.200,00	1.200,00	-	8.676,00	8.676,00	168.517,00	4,73
7	LIMPEZA FINAL												
7.1	Limpeza geral e entrega da obra	m²	8,69	180,00	1.564,20	-	-	-	-	-	-	1.564,20	-
TOTAL ITEM 6					1.564,20	-	-	-	-	-	-	1.564,20	-
TOTAL GERAL					325.618,59				64.136,27	43.564,43	107.700,70	211.689,89	0,33
Observações: Os serviços medidos encontram-se efetivamente concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações e foram executados de acordo com as normas técnicas.													