



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
ATUALIZADO ATÉ FEVEREIRO/2025**

NOME DA OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA PASSAGEM PAES DE CARVALHO NO BAIRRO DO CURUÇAMBÁ, NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA/PA.

ORIGEM DO RECURSO:	MUNICIPAL	PREFEITURA Nº CONTRATO:	001/2023				
CONTRATO							
EMPRESA:	LIONTECH PROJETOS DE ENGENHARIA EIRELLI		CNPJ:	34.492.519/0001-56			
MODALIDADE:	CONVITE	PROCESSO Nº	4034/2022	Nº DO PROCESSO LICITATÓRIO	CC1/2022.024-SESAN/PMA		
INÍCIO DA VIGÊNCIA:	15/02/2023	FIM DA VIGÊNCIA:	15/06/2023	VALOR DO CONTRATO + ADITIVOS	R\$ 325.618,59		
ADITIVO DE CONTRATO	PRAZO	VALOR					
1º	15/10/2023						
2º	15/02/2024						
Termo de Paralisação	Indeterminado			Paralisação a partir de 23/10/2023			
3º							
DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO							
MÊS	MEDIÇÃO	MEDIDO				SALDO	
		SIMPLES		ACUMULADO		VALOR (R\$)	%
		VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%		
FEVEREIRO/23	NÃO HOUE BM						
MARÇO/23	NÃO HOUE BM						
ABRIL/23	NÃO HOUE BM						
MAIO/23	1ª MEDIÇÃO	R\$ 64.136,27	19,70%	R\$ 64.136,27	19,70%	R\$ 261.482,32	80,30%
JUNHO/23	NAO HOUE BM						
JULHO/23	NAO HOUE BM						
AGOSTO/23	NAO HOUE BM						
SETEMBRO/23	2ª MEDIÇÃO	R\$ 43.564,43	13,38%	R\$ 107.700,70	33,08%	R\$ 217.917,89	66,92%
OUTUBRO/23	NAO HOUE BM						
NOVEMBRO/23	NAO HOUE BM						
DEZEMBRO/23	NAO HOUE BM						
JANEIRO/ 24	NAO HOUE BM						
FEVEREIRO/24	NAO HOUE BM						
MARÇO/24	NAO HOUE BM						
ABRIL/24	NAO HOUE BM						
MAIO/24	NAO HOUE BM						
JUNHO/ 24	NAO HOUE BM						
JULHO/ 24	NAO HOUE BM						
AGOSTO/ 24	NAO HOUE BM						
SETEMBRO/ 24	NAO HOUE BM						
OUTUBRO/ 24	NAO HOUE BM						
NOVEMBRO/24	NAO HOUE BM						
DEZEMBRO/24	NAO HOUE BM						
JANEIRO/25	NAO HOUE BM						
FEVEREIRO/25	NAO HOUE BM						
SITUAÇÃO							
PARALISADA							