

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
ATUALIZADO ATÉ FEVEREIRO/2025**

NOME DA OBRA: CORREÇÃO DOS ALAGAMENTOS NA ÁREA DA CIDADE NOVA VIII NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA/PA.

ORIGEM DO RECURSO:	OP. CRÉDITO	PREFEITURA Nº CONTRATO:	009/2023
--------------------	-------------	-------------------------	----------

CONTRATO

EMPRESA:	RKL CONSTRUÇÕES		CNPJ:	12.669.568/0001-89
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	PROCESSO Nº	13.108/2022	Nº DO PROCESSO LICITATÓRIO
INÍCIO DA VIGÊNCIA:	21/03/2023	FIM DA VIGÊNCIA:	21/10/2023	VALOR DO CONTRATO + ADITIVOS
				R\$ 4.225.208,61

ADITIVO DE CONTRATO	PRAZO	VALOR	
1º		R\$ 697.235,92	
2º			
3º	21/05/2024		
4º	21/12/2024		
Termo de Paralisação	Indeterminado		Paralisação a partir de 21/10/2024

DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO

MÊS	MEDIÇÃO	MEDIDO				SALDO	
		SIMPLES		ACUMULADO		VALOR (R\$)	%
		VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%		
MARÇO/23	1ª MEDIÇÃO	R\$ 192.760,68	4,56%	R\$ 192.760,68	4,56%	R\$ 4.032.447,93	95,44%
ABRIL/23	NÃO HOUE BM						
MAIO/23	2ª MEDIÇÃO	R\$ 570.347,53	13,50%	R\$ 763.108,21	18,06%	R\$ 3.462.100,40	81,94%
JUNHO/23	NÃO HOUE BM						
JULHO/23	3ª MEDIÇÃO	R\$ 286.338,39	6,78%	R\$ 1.049.446,60	24,84%	R\$ 3.175.762,01	75,16%
AGOSTO/23	4ª MEDIÇÃO	R\$ 466.455,40	11,04%	R\$ 1.515.902,00	35,88%	R\$ 2.709.306,61	64,12%
SETEMBRO/23	5ª MEDIÇÃO	R\$ 697.235,92	16,50%	R\$ 2.213.137,92	52,38%	R\$ 2.012.070,69	47,62%
OUTUBRO/23	6ª MEDIÇÃO	R\$ 606.519,85	14,35%	R\$ 2.819.657,77	66,73%	R\$ 1.405.550,84	33,27%
NOVEMBRO/23	NÃO HOUE BM						
DEZEMBRO/23	7ª MEDIÇÃO	R\$ 114.497,32	2,71%	R\$ 2.934.155,09	69,44%	R\$ 1.291.053,52	30,56%
JANEIRO/24	NAO HOUE BM						
FEVEREIRO/24	NAO HOUE BM						
MARÇO/24	NAO HOUE BM						
ABRIL/24	NAO HOUE BM						
MAIO/24	NAO HOUE BM						
JUNHO/24	NAO HOUE BM						
JULHO/24	NAO HOUE BM						
AGOSTO/24	NAO HOUE BM						
SETEMBRO/24	NAO HOUE BM						
OUTUBRO/24	NAO HOUE BM						
NOVEMBRO/24	NAO HOUE BM						
DEZEMBRO/24	NAO HOUE BM						
JANEIRO/25	NAO HOUE BM						
FEVEREIRO/25	NAO HOUE BM						

SITUAÇÃO

PARALISADA