



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA ATUALIZADO ATÉ FEVEREIRO/2025

NOME DA OBRA: SERVIÇOS DE DRENAGEM PROFUNDA E SUPERFICIAL, TERRAPLENAGEM, CAIXA PRIMÁRIA E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PARA ATENDER AO SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO A ÁREA URBANA (BEM VIVER), NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PA

ORIGEM DO RECURSO:	MUNICIPAL	PREFEITURA Nº CONTRATO:	042/2023
--------------------	-----------	-------------------------	----------

CONTRATO

EMPRESA:	CONSTRUTEC CONSTRUÇÃO & TRANSPORTE EIRELI			CNPJ:	11.128.119/0001-60
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS	PROCESSO Nº	1680/22	Nº DO PROCESSO LICITATÓRIO	TP Nº 2/2022.033-SESAN/PMA.
INÍCIO DA VIGÊNCIA:	04/09/2023	FIM DA VIGÊNCIA:	04/04/2024	VALOR DO CONTRATO + ADITIVOS	R\$ 1.690.081,86

ADITIVO DE CONTRATO	PRAZO	VALOR	
Termo de Paralisação	Indeterminado		Paralisação a partir de 08/03/2024
1º			
2º			
3º			

DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO

MÊS	MEDIÇÃO	MEDIDO				SALDO	
		SIMPLES		ACUMULADO		VALOR (R\$)	
		VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%		%
SETEMBRO/23	NÃO HOUE BM						
OUTUBRO/23	NÃO HOUE BM						
NOVEMBRO/23	NÃO HOUE BM						
DEZEMBRO/23	1ª MEDIÇÃO	R\$ 34.134,45	2,02%	R\$ 34.134,45	2,02%	R\$ 1.655.947,41	97,98%
JANEIRO/ 24	NÃO HOUE BM						
FEVEREIRO/24	NÃO HOUE BM						
MARÇO/24	2ª MEDIÇÃO	R\$ 561.840,21	33,24%	R\$ 595.974,66	35,26%	R\$ 1.094.107,20	64,74%
ABRIL/24	NÃO HOUE BM						
MAIO/24	NÃO HOUE BM						
JUNHO/ 24	NÃO HOUE BM						
JULHO/ 24	NÃO HOUE BM						
AGOSTO/ 24	NÃO HOUE BM						
SETEMBRO/ 24	NÃO HOUE BM						
OUTUBRO/ 24	NÃO HOUE BM						
NOVEMBRO/24	NÃO HOUE BM						
DEZEMBRO/24	NÃO HOUE BM						
JANEIRO/25	NÃO HOUE BM						
FEVEREIRO/25	NÃO HOUE BM						

SITUAÇÃO

PARALISADA