

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**  
**ATUALIZADO ATÉ FEVEREIRO/2025**

NOME DA OBRA: PROJETO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO BAIRRO ATALAIA (JADERLÂNDIA II) - NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA /PA.

ORIGEM DO RECURSO:	MUNICIPAL	PREFEITURA Nº CONTRATO:	021/2024
--------------------	-----------	-------------------------	----------

**CONTRATO**

EMPRESA:	RKL CONSTRUÇÕES LTDA			CNPJ:	12.669.568/0001-89
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS	PROCESSO Nº	14.228/2023	Nº DO PROCESSO LICITATÓRIO	TP Nº2/2023.043 - SESAN/PMA
INÍCIO DA VIGÊNCIA:	22/05/2024	FIM DA VIGÊNCIA:	22/12/2024	VALOR DO CONTRATO + ADITIVOS	R\$ 2.299.847,50

ADITIVO DE CONTRATO	PRAZO	VALOR	
1º		R\$	339.269,51
Termo de Paralisação	Indeterminado		Paralisação a partir de 21/10/2024
2º			
3º			

**DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO**

MÊS	MEDIÇÃO	MEDIDO				SALDO	
		SIMPLES		ACUMULADO		VALOR (R\$)	%
		VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%		
MAIO/24	1ª MEDIÇÃO	R\$ 182.803,64	7,95%	R\$ 182.803,64	7,95%	R\$ 2.117.043,86	92,05%
JUNHO/ 24	NÃO HOUE BM						
JULHO/ 24	NÃO HOUE BM						
AGOSTO/ 24	NÃO HOUE BM						
SETEMBRO/ 24	NAO HOUE BM						
OUTUBRO/ 24	NAO HOUE BM						
NOVEMBRO/24	NAO HOUE BM						
DEZEMBRO/24	NAO HOUE BM						
JANEIRO/25	NAO HOUE BM						
FEVEREIRO/25	NAO HOUE BM						

**SITUAÇÃO**

**PARALISADA**