



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2024

NOME DA OBRA: OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA NOS BAIROS DO CURUÇAMBÁ E ÁGUAS LINDAS (LOTE 02), NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

ORIGEM DO RECURSO:	OP. CRÉDITO-BANCO DO BRASIL	PREFEITURA Nº:	015/2021
--------------------	-----------------------------	----------------	----------

### CONTRATO

EMPRESA:	CONSTRUTORA AGRA			CNPJ:	03.194.910/0001-40
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	PROCESSO Nº	057/2021	Nº DO PROCESSO LICITATÓRIO	CP Nº 3.9.2021.009 PMA.SESAN
INÍCIO DA VIGÊNCIA:	03/08/2021	FIM DA VIGÊNCIA:	02/02/2023	VALOR DO CONTRATO + ADITIVOS	R\$ 14.837.496,07

ADITIVO DE CONTRATO	PRAZO	VALOR
1º		R\$ 2.965.534,78
2º	13/02/2024	
3º		

### DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO

MÊS	MEDIÇÃO	MEDIDO				SALDO	
		SIMPLES		ACUMULADO		VALOR (R\$)	%
		VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%		
SETEMBRO/21	1ª MEDIÇÃO	R\$ 516.894,82	3,48%	R\$ 516.894,82	3,48%	R\$ 14.320.601,25	96,52%
OUTUBRO/21	2ª MEDIÇÃO	R\$ 791.628,56	5,34%	R\$ 1.308.523,38	8,82%	R\$ 13.528.972,69	91,18%
NOVEMBRO/21	3ª MEDIÇÃO	R\$ 1.017.332,68	6,86%	R\$ 2.325.856,06	15,68%	R\$ 12.511.640,01	84,32%
DEZEMBRO/21	4ª MEDIÇÃO	R\$ 862.930,08	5,82%	R\$ 3.188.786,14	21,49%	R\$ 11.648.709,93	78,51%
JANEIRO/22	5ª MEDIÇÃO	R\$ 472.015,85	3,18%	R\$ 3.660.801,99	24,67%	R\$ 11.176.694,08	75,33%
FEVEREIRO/22	6ª MEDIÇÃO	R\$ 419.916,22	2,83%	R\$ 4.080.718,21	27,50%	R\$ 10.756.777,86	72,50%
MARÇO/22	7ª MEDIÇÃO	R\$ 1.281.819,40	8,64%	R\$ 5.362.537,61	36,14%	R\$ 9.474.958,46	63,86%
ABRIL/22	8ª MEDIÇÃO	R\$ 2.278.280,88	15,35%	R\$ 7.640.818,49	51,50%	R\$ 7.196.677,58	48,50%
MAIO/22	9ª MEDIÇÃO	R\$ 1.106.856,62	7,46%	R\$ 8.747.675,11	58,96%	R\$ 6.089.820,96	41,04%
JUNHO/22	10ª MEDIÇÃO	R\$ 616.281,80	4,15%	R\$ 9.363.956,91	63,11%	R\$ 5.473.539,16	36,89%
JULHO/22	11ª MEDIÇÃO	R\$ 654.003,03	4,41%	R\$ 10.017.959,94	67,52%	R\$ 4.819.536,13	32,48%
AGOSTO/22	12ª MEDIÇÃO	R\$ 796.980,44	5,37%	R\$ 10.814.940,38	72,89%	R\$ 4.022.555,69	27,11%
SETEMBRO/22	13ª MEDIÇÃO	R\$ 913.924,80	6,16%	R\$ 11.728.865,18	79,05%	R\$ 3.108.630,89	20,95%
OUTUBRO/22	14ª MEDIÇÃO	R\$ 229.726,68	1,55%	R\$ 11.958.591,86	80,60%	R\$ 2.878.904,21	19,40%
NOVEMBRO/22	NÃO HOUVE BM						
DEZEMBRO/22	NÃO HOUVE BM						
JANEIRO/23	NÃO HOUVE BM						
FEVEREIRO/23	NÃO HOUVE BM						
MARÇO/23	NÃO HOUVE BM						
ABRIL/23	NÃO HOUVE BM						
MAIO/23	NÃO HOUVE BM						
JUNHO/23	NÃO HOUVE BM						
JULHO/23	NÃO HOUVE BM						
AGOSTO/23	NÃO HOUVE BM						
SETEMBRO/23	NÃO HOUVE BM						
OUTUBRO/23	NÃO HOUVE BM						
NOVEMBRO/23	NÃO HOUVE BM						
DEZEMBRO/23	NÃO HOUVE BM						
JANEIRO/24	NÃO HOUVE BM						
FEVEREIRO/24	NÃO HOUVE BM						
MARÇO/24	NÃO HOUVE BM						

### SITUAÇÃO

PARALISADA