



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2024

NOME DA OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA PASSAGEM PAES DE CARVALHO NO BAIRRO DO CURUÇAMBÁ, NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA/PA.

ORIGEM DO RECURSO:	MUNICIPAL	PREFEITURA Nº CONTRATO:	001/2023
--------------------	-----------	-------------------------	----------

### CONTRATO

EMPRESA:	LIONTECH PROJETOS DE ENGENHARIA EIRELLI			CNPJ:	34.492.519/0001-56
MODALIDADE:	CONVITE	PROCESSO Nº	4034/2022	Nº DO PROCESSO LICITATÓRIO	CC1/2022.024-SESAN/PMA
INÍCIO DA VIGÊNCIA:	15/02/2023	FIM DA VIGÊNCIA:	15/06/2023	VALOR DO CONTRATO + ADITIVOS	R\$ 325.618,59

ADITIVO DE CONTRATO	PRAZO	VALOR
1º	15/10/2023	
2º	15/02/2024	
3º		

### DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO

MÊS	MEDIÇÃO	MEDIDO				SALDO	
		SIMPLES		ACUMULADO		VALOR (R\$)	%
		VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%		
FEVEREIRO/23	NAO HOUVE BM						
MARÇO/23	NAO HOUVE BM						
ABRIL/23	NAO HOUVE BM						
MAIO/23	1ª MEDIÇÃO	R\$ 48.956,75	15,03%	R\$ 48.956,75	15,03%	R\$ 276.661,84	84,97%
JUNHO/23	NAO HOUVE BM						
JULHO/23	NAO HOUVE BM						
AGOSTO/23	NAO HOUVE BM						
SETEMBRO/23	2ª MEDIÇÃO	R\$ 43.564,43	13,38%	R\$ 92.521,18	28,41%	R\$ 233.097,41	71,59%
OUTUBRO/23	NAO HOUVE BM						
NOVEMBRO/23	NAO HOUVE BM						
DEZEMBRO/23	NAO HOUVE BM						
JANEIRO/24	NAO HOUVE BM						
FEVEREIRO/24	NAO HOUVE BM						
MARÇO/24	NAO HOUVE BM						

### SITUAÇÃO

**PARALISADA**