



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2024

NOME DA OBRA: SERVIÇOS DE PREVENÇÃO DE EROSIÃO DE FATOR DE RISCO ALTO, NA RUA TANCREDO NEVES NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA/PA.

ORIGEM DO RECURSO:	OP. CRÉDITO	PREFEITURA Nº CONTRATO:	012/2023
--------------------	-------------	-------------------------	----------

CONTRATO

EMPRESA:	RKL CONSTRUÇÕES			CNPJ:	12.669.568/0001-89
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS	PROCESSO Nº	7255/2022-SESAN-PMA	Nº DO PROCESSO LICITATÓRIO	TP Nº 2/2022-044-SESAN/PMA
INÍCIO DA VIGÊNCIA:	30/03/2023	FIM DA VIGÊNCIA:	30/10/2023	VALOR DO CONTRATO + ADITIVOS	R\$ 653.428,50

ADITIVO DE CONTRATO	PRAZO	VALOR
1º	29/02/2024	
2º	29/05/2024	
3º		

DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO

MÊS	MEDIÇÃO	MEDIDO				SALDO	
		SIMPLES		ACUMULADO		VALOR (R\$)	%
		VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%		
MARÇO/23	NÃO HOUVE BM						
ABRIL/23	NÃO HOUVE BM						
MAIO/23	NÃO HOUVE BM						
JUNHO/23	1ª MEDIÇÃO	R\$ 134.082,61	20,52%	R\$ 134.082,61	20,52%	R\$ 519.345,89	79,48%
JULHO/23	2ª MEDIÇÃO	R\$ 143.146,72	21,91%	R\$ 277.229,33	42,43%	R\$ 376.199,17	57,57%
AGOSTO/23	3ª MEDIÇÃO	R\$ 130.915,56	20,04%	R\$ 408.144,89	62,46%	R\$ 245.283,61	37,54%
SETEMBRO/23	4ª MEDIÇÃO	R\$ 37.860,16	5,79%	R\$ 446.005,05	68,26%	R\$ 207.423,45	31,74%
OUTUBRO/23	NÃO HOUVE BM						
NOVEMBRO/23	NÃO HOUVE BM						
DEZEMBRO/23	5ª MEDIÇÃO	R\$ 122.622,45	18,77%	R\$ 568.627,50	87,02%	R\$ 84.801,00	12,98%
JANEIRO/24	6ª MEDIÇÃO	R\$ 84.801,00	12,98%	R\$ 653.428,50	100,00%	R\$ -	0,00%
FEVEREIRO/24	NÃO HOUVE BM						
MARÇO/24	NÃO HOUVE BM						

SITUAÇÃO

CONCLUÍDA