



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2024

NOME DA OBRA: SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS DOS BAIROS ÁGUAS BRANCAS, ÁGUAS LINDAS E ICÚI NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA-PA

ORIGEM DO RECURSO:	MUNICIPAL	PREFEITURA Nº CONTRATO:	040/2023
--------------------	-----------	-------------------------	----------

CONTRATO

EMPRESA:	CONSTRUTORA SANTA CRUZ			CNPJ:	10.867.643/0001-90
MODALIDADE:		PROCESSO Nº	3763/2023	Nº DO PROCESSO LICITATÓRIO	
INÍCIO DA VIGÊNCIA:	25/08/2023	FIM DA VIGÊNCIA:	25/09/2024	VALOR DO CONTRATO+ ADITIVOS	R\$ 34.600.485,85

ADITIVO DE CONTRATO	PRAZO	VALOR	
1º			
2º			
3º			

DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO

MÊS	MEDIÇÃO	MEDIDO				SALDO	
		SIMPLES		ACUMULADO		VALOR (R\$)	%
		VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%		
SETEMBRO/23	1ª MEDIÇÃO	R\$ 2.769.220,42	8,00%	R\$ 2.769.220,42	8,00%	R\$ 31.831.265,43	92,00%
OUTUBRO/23	2ª MEDIÇÃO	R\$ 2.004.241,40	5,79%	R\$ 4.773.461,82	13,80%	R\$ 29.827.024,03	86,20%
NOVEMBRO/23	NÃO HOUE BM						
DEZEMBRO/23	3ª MEDIÇÃO	R\$ 2.801.605,55	8,10%	R\$ 7.575.067,37	21,89%	R\$ 27.025.418,48	78,11%
JANEIRO/24	4ª MEDIÇÃO	R\$ 1.279.138,23	3,70%	R\$ 8.854.205,60	25,59%	R\$ 25.746.280,25	74,41%
FEVEREIRO/24	NÃO HOUE BM						
MARÇO/24	NÃO HOUE BM						

SITUAÇÃO

EM ANDAMENTO