



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA  
ATUALIZADO ATÉ FEVEREIRO/2025**

NOME DA OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL (MEIO FIO E CAÇADA) NA PASSAGEM SÃO JOÃO E EM TRECHOS DA ALAMEDA SÃO PEDRO - COQUEIRO, NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA/PA.

ORIGEM DO RECURSO:	MUNICIPAL	PREFEITURA Nº CONTRATO:	004/2023
--------------------	-----------	-------------------------	----------

**CONTRATO**

EMPRESA:	DRECON			CNPJ:	18.665.556/0001-62
MODALIDADE:	CONVITE	PROCESSO Nº	097/21	Nº DO PROCESSO LICITATÓRIO	CC 1/2021.32-SESAN/PMA
INÍCIO DA VIGÊNCIA:	15/02/2023	FIM DA VIGÊNCIA:	15/06/2023	VALOR DO CONTRATO + ADITIVOS	R\$ 316.759,73

ADITIVO DE CONTRATO	PRAZO	VALOR
1º	15/11/2023	
2º		
3º		

**DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO**

MÊS	MEDIÇÃO	MEDIDO				SALDO	
		SIMPLES		ACUMULADO		VALOR (R\$)	%
		VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%		
FEVEREIRO/23	NÃO HOUVE BM						
MARÇO/23	1ª MEDIÇÃO	R\$ 106.287,11	33,55%	R\$ 106.287,11	33,55%	R\$ 210.472,62	66,45%
ABRIL/ 23	NÃO HOUVE BM						
MAIO/23	NÃO HOUVE BM						
JUNHO/23	NÃO HOUVE BM						
JULHO/ 23	NÃO HOUVE BM						
AGOSTO/23	NÃO HOUVE BM						
SETEMBRO/23	NÃO HOUVE BM						
OUTUBRO/23	NÃO HOUVE BM						
NOVEMBRO/23	NÃO HOUVE BM						
DEZEMBRO/ 23	NÃO HOUVE BM						
JANEIRO/24	NÃO HOUVE BM						
FEVEREIRO/24	NÃO HOUVE BM						
MARÇO/24	NÃO HOUVE BM						
ABRIL/24	NÃO HOUVE BM						
MAIO/24	NÃO HOUVE BM						
JUNHO/ 24	NÃO HOUVE BM						
JULHO/ 24	NÃO HOUVE BM						
AGOSTO/ 24	NÃO HOUVE BM						
SETEMBRO/ 24	NÃO HOUVE BM						
OUTUBRO/ 24	NÃO HOUVE BM						
NOVEMBRO/24	NÃO HOUVE BM						
DEZEMBRO/24	NÃO HOUVE BM						
JANEIRO/25	NÃO HOUVE BM						
FEVEREIRO/25	NÃO HOUVE BM						

**SITUAÇÃO**

**PARALISADA**