



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA ATUALIZADO ATÉ FEVEREIRO/2025

NOME DA OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E DRENAGEM PROFUNDA NA TRAVESSA BEIRA RIO E RUA MOCAJATUBA- NO DISTRITO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA /PA.

ORIGEM DO RECURSO:	MUNICIPAL	PREFEITURA Nº CONTRATO:	011/2024
--------------------	-----------	-------------------------	----------

CONTRATO

EMPRESA:	CONSTRUTORA PACHECO & MACHADO UNIPESSOAL LTDA			CNPJ:	79.283.230/0001-65
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS	PROCESSO Nº	1.224/23	Nº DO PROCESSO LICITATÓRIO	TP Nº 2/2023.003-SESAN/PMA
INÍCIO DA VIGÊNCIA:	04/03/2024	FIM DA VIGÊNCIA:	04/08/2024	VALOR DO CONTRATO + ADITIVOS	R\$ 426.563,20

ADITIVO DE CONTRATO	PRAZO	VALOR	
Termo de Paralisação	Indeterminado		Paralisação a partir de 29/04/2024
1º			
2º			
3º			

DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO

MÊS	MEDIÇÃO	MEDIDO				SALDO	
		SIMPLES		ACUMULADO		VALOR (R\$)	%
		VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%		
MARÇO/24	NÃO HOUE BM						
ABRIL/24	1ª MEDIÇÃO	R\$ 269.394,22	63,15%	R\$ 269.394,22	63,15%	R\$ 157.168,98	36,85%
MAIO/24	NÃO HOUE BM						
JUNHO/ 24	NAO HOUE BM						
JULHO/ 24	NAO HOUE BM						
AGOSTO/ 24	NAO HOUE BM						
SETEMBRO/ 24	NAO HOUE BM						
OUTUBRO/ 24	NAO HOUE BM						
NOVEMBRO/24	NAO HOUE BM						
DEZEMBRO/24	NAO HOUE BM						
JANEIRO/25	NAO HOUE BM						
FEVEREIRO/25	NÃO HOUE BM						

SITUAÇÃO

PARALISADA