



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA ATUALIZADO ATÉ FEVEREIRO/2025

NOME DA OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM PROFUNDA E SUPERFICIAL NOS BAIRROS ÁGUAS LINDAS, AURÁ, ÁGUAS BRANCAS E CENTRO - LOTE 01, NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

ORIGEM DO RECURSO: OP. CRÉDITO-CEF-FINISA PREFEITURA Nº: 031/2021

CONTRATO

EMPRESA:	CABANO ENGENHARIA			CNPJ:	83.764.449/0001-53
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	PROCESSO Nº	066/2021	Nº DO PROCESSO LICITATORIO	CP Nº 3/2021-010-SESAN
INÍCIO DA VIGÊNCIA:	18/10/2021	FIM DA VIGÊNCIA:	18/11/2023	VALOR DO CONTRATO + ADITIVOS	R\$ 22.277.574,86

ADITIVO DE CONTRATO	PRAZO	VALOR	
1º		R\$	3.035.298,98
2º		R\$	787.353,23
REALINHAMENTO		R\$	2.309.035,56
3º	18/05/2024		
Termo de Paralisação	Indeterminado		Paralisação a partir de 23/11/2023

DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO

MÊS	MEDIÇÃO	MEDIDO				SALDO	
		SIMPLES		ACUMULADO		VALOR (R\$)	%
		VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%		
OUTUBRO/21	1ª MEDIÇÃO	R\$ 503.188,40	2,26%	R\$ 503.188,40	2,26%	R\$ 21.774.386,46	97,74%
NOVEMBRO/21	2ª MEDIÇÃO	R\$ 1.530.630,90	6,87%	R\$ 2.033.819,30	9,13%	R\$ 20.243.755,56	90,87%
DEZEMBRO/21	3ª MEDIÇÃO	R\$ 1.006.890,42	4,52%	R\$ 3.040.709,72	13,65%	R\$ 19.236.865,14	86,35%
JANEIRO/22	4ª MEDIÇÃO	R\$ 3.554.804,71	15,96%	R\$ 6.595.514,43	29,61%	R\$ 15.682.060,43	70,39%
FEVEREIRO/22	5ª MEDIÇÃO	R\$ 2.454.141,66	11,02%	R\$ 9.049.656,09	40,62%	R\$ 13.227.918,77	59,38%
MARÇO/22	NÃO HOUE BM						
ABRIL/22	6ª MEDIÇÃO	R\$ 1.374.375,60	6,17%	R\$ 10.424.031,69	46,79%	R\$ 11.853.543,17	53,21%
MAIO/22	NÃO HOUE BM						
JUNHO/22	7ª MEDIÇÃO	R\$ 1.604.419,89	7,20%	R\$ 12.028.451,58	53,99%	R\$ 10.249.123,28	46,01%
JULHO/22	NÃO HOUE BM						
AGOSTO/22	NÃO HOUE BM						
SETEMBRO/22	8ª MEDIÇÃO	R\$ 2.317.898,34	10,40%	R\$ 14.346.349,92	64,40%	R\$ 7.931.224,94	35,60%
OUTUBRO/22	9ª MEDIÇÃO	R\$ 399.204,61	1,79%	R\$ 399.204,61	66,19%	R\$ 7.532.020,33	33,81%
NOVEMBRO/22	NÃO HOUE BM						
DEZEMBRO/22	10ª MEDIÇÃO	R\$ 1.816.287,16	8,15%	R\$ 2.215.491,77	74,34%	R\$ 5.715.733,17	25,66%
JANEIRO/23	NÃO HOUE BM						
FEVEREIRO/23	NÃO HOUE BM						
MARÇO/23	NÃO HOUE BM						
ABRIL/23	NÃO HOUE BM						
MAIO/23	NÃO HOUE BM						
JUNHO/23	NÃO HOUE BM						
JULHO/23	NÃO HOUE BM						
AGOSTO/23	NÃO HOUE BM						
SETEMBRO/23	NÃO HOUE BM						
OUTUBRO/23	NÃO HOUE BM						
NOVEMBRO/23	NÃO HOUE BM						
DEZEMBRO/23	NÃO HOUE BM						
JANEIRO/24	NÃO HOUE BM						
FEVEREIRO/24	NÃO HOUE BM						
MARÇO/24	NÃO HOUE BM						
ABRIL/24	NÃO HOUE BM						
MAIO/24	NÃO HOUE BM						
JUNHO/24	NÃO HOUE BM						
JULHO/24	NÃO HOUE BM						
AGOSTO/24	NÃO HOUE BM						
SETEMBRO/24	NÃO HOUE BM						
OUTUBRO/24	NÃO HOUE BM						
NOVEMBRO/24	NÃO HOUE BM						
DEZEMBRO/24	NÃO HOUE BM						
JANEIRO/25	NÃO HOUE BM						
FEVEREIRO/25	NÃO HOUE BM						

SITUAÇÃO

PARALISADA