



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA ATUALIZADO ATÉ FEVEREIRO/2025

NOME DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL (MEIO FIO E CALÇADA) EM VIAS DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA/PA.

ORIGEM DO RECURSO:	MUNICIPAL	PREFEITURA Nº CONTRATO:	075/2022
--------------------	-----------	-------------------------	----------

CONTRATO

EMPRESA:	CONSTRUTORA PROJETTA LTDA - EPP			CNPJ:	22.365.949/0001-28
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	PROCESSO Nº	5359/22	Nº DO PROCESSO LICITATÓRIO	CP Nº 3/2022.031-SESAN/PMA
INÍCIO DA VIGÊNCIA:	09/11/2022	FIM DA VIGÊNCIA:	09/04/2023	VALOR DO CONTRATO + ADITIVOS	R\$ 4.400.759,21

ADITIVO DE CONTRATO	PRAZO	VALOR	
1º	09/09/2023		
2º			
3º	09/03/2024		
Termo de Paralisação	Indeterminado		Paralisação a partir de 07/11/2023

DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO

MÊS	MEDIÇÃO	MEDIDO				SALDO	
		SIMPLES		ACUMULADO		VALOR (R\$)	%
		VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%		
NOVEMBRO/22	1ª MEDIÇÃO	R\$ 577.524,97	13,12%	R\$ 577.524,97	13,12%	R\$ 3.823.234,24	86,88%
DEZEMBRO/22	2ª MEDIÇÃO	R\$ 682.843,64	15,52%	R\$ 1.260.368,61	28,64%	R\$ 3.140.390,60	71,36%
JANEIRO/23	NAO HOUE BM						
FEVEREIRO/23	NAO HOUE BM						
MARÇO/23	3ª MEDIÇÃO	R\$ 304.722,77	6,92%	R\$ 1.565.091,38	35,56%	R\$ 2.835.667,83	64,44%
ABRIL/23	NAO HOUE BM						
MAIO/23	NAO HOUE BM						
JUNHO/23	NAO HOUE BM						
JULHO/23	NAO HOUE BM						
AGOSTO/23	NAO HOUE BM						
SETEMBRO/23	NAO HOUE BM						
OUTUBRO/23	4ª MEDIÇÃO	R\$ 311.146,60	7,07%	R\$ 1.876.237,98	42,63%	R\$ 2.524.521,23	57,37%
NOVEMBRO/23	NAO HOUE BM						
DEZEMBRO/23	NAO HOUE BM						
JANEIRO/24	NAO HOUE BM						
FEVEREIRO/24	NAO HOUE BM						
MARÇO/24	NAO HOUE BM						
ABRIL/24	NAO HOUE BM						
MAIO/24	NAO HOUE BM						
JUNHO/24	NAO HOUE BM						
JULHO/24	NAO HOUE BM						
AGOSTO/24	NAO HOUE BM						
SETEMBRO/24	NAO HOUE BM						
OUTUBRO/24	NAO HOUE BM						
NOVEMBRO/24	NAO HOUE BM						
DEZEMBRO/24	NAO HOUE BM						
JANEIRO/25	NAO HOUE BM						
FEVEREIRO/25	NAO HOUE BM						

SITUAÇÃO

PARALISADA