



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2024

NOME DA OBRA: OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA NOS BAIRROS DO CURUCAMBÁ E ÁGUAS LINDAS (LOTE 01), NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

ORIGEM DO RECURSO:	OP. CRÉDITO-BANCO DO BRASIL	PREFEITURA Nº:	014/2021
--------------------	-----------------------------	----------------	----------

CONTRATO

EMPRESA:	CONSTRUTORA AGRA			CNPJ:	03.194.910/0001-40
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	PROCESSO Nº	057/2021	Nº DO PROCESSO LICITATÓRIO	CP Nº 3.9.2021.009 PMA.SESAN
INÍCIO DA VIGÊNCIA:	03/08/2021	FIM DA VIGÊNCIA:	02/02/2023	VALOR DO CONTRATO + ADITIVOS	R\$ 17.228.641,40

ADITIVO DE CONTRATO	PRAZO	VALOR	
1º		R\$	2.609.666,22
2º	360 DIAS	R\$	-
3º		R\$	-

DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO

MÊS	MEDIÇÃO	MEDIDO				SALDO	
		SIMPLES		ACUMULADO		VALOR (R\$)	%
		VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%		
DEZEMBRO/21	1ª MEDIÇÃO	R\$ 403.060,05	2,34%	R\$ 403.060,05	2,34%	R\$ 16.825.581,35	97,66%
JANEIRO/22	2ª MEDIÇÃO	R\$ 1.013.364,84	5,88%	R\$ 1.416.424,89	8,22%	R\$ 15.812.216,51	91,78%
FEVEREIRO/22	3ª MEDIÇÃO	R\$ 705.357,27	4,09%	R\$ 2.121.782,16	12,32%	R\$ 15.106.859,24	87,68%
MARÇO/22	4ª MEDIÇÃO	R\$ 1.057.164,08	6,14%	R\$ 3.178.946,24	18,45%	R\$ 14.049.695,16	81,55%
ABRIL/22	5ª MEDIÇÃO	R\$ 1.023.690,73	5,94%	R\$ 4.202.636,97	24,39%	R\$ 13.026.004,43	75,61%
MAIO/22	6ª MEDIÇÃO	R\$ 741.101,45	4,30%	R\$ 4.943.738,42	28,69%	R\$ 12.284.902,98	71,31%
JUNHO/22	7ª MEDIÇÃO	R\$ 882.754,02	5,12%	R\$ 5.826.492,44	33,82%	R\$ 11.402.148,96	66,18%
JULHO/22	8ª MEDIÇÃO	R\$ 2.906.300,07	16,87%	R\$ 8.732.792,51	50,69%	R\$ 8.495.848,89	49,31%
AGOSTO/22	9ª MEDIÇÃO	R\$ 3.087.700,82	17,92%	R\$ 11.820.493,33	68,61%	R\$ 5.408.148,07	31,39%
SETEMBRO/22	10ª MEDIÇÃO	R\$ 422.377,30	2,45%	R\$ 12.242.870,63	71,06%	R\$ 4.985.770,77	28,94%
OUTUBRO/22	11ª MEDIÇÃO	R\$ 607.256,59	3,52%	R\$ 12.850.127,22	74,59%	R\$ 4.378.514,18	25,41%
NOVEMBRO/22	NAO HOUVE BM						
DEZEMBRO/22	NAO HOUVE BM						
JANEIRO/23	NAO HOUVE BM						
FEVEREIRO/23	NAO HOUVE BM						
MARÇO/23	NAO HOUVE BM						
ABRIL/23	NAO HOUVE BM						
MAIO/23	NAO HOUVE BM						
JUNHO/23	NAO HOUVE BM						
JULHO/23	NAO HOUVE BM						
AGOSTO/23	NAO HOUVE BM						
SETEMBRO/23	NAO HOUVE BM						
OUTUBRO/23	NAO HOUVE BM						
NOVEMBRO/23	NAO HOUVE BM						
DEZEMBRO/23	NAO HOUVE BM						
JANEIRO/24	NAO HOUVE BM						
FEVEREIRO/24	NAO HOUVE BM						
MARÇO/24	NAO HOUVE BM						

SITUAÇÃO

PARALISADA