



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2024

NOME DA OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM PROFUNDA NA ESTRADA DA VILA NOVA (AV. PINDORAMA ATÉ A ESTRADA 15+18,00M) NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA/PA.

ORIGEM DO RECURSO:	MUNICIPAL	PREFEITURA Nº CARTA-CONTRATO:	002/2023
--------------------	-----------	-------------------------------	----------

CONTRATO

EMPRESA:	JUPE EMPREENDIMENTOS EIRELLI			CNPJ:	08.228.259/0001-04
MODALIDADE:	CONVITE	PROCESSO Nº	7041/2022	Nº DO PROCESSO LICITATÓRIO	CONVITE Nº. 1/2022/026 SESAN/PMA
INÍCIO DA VIGÊNCIA:	15/02/2023	FIM DA VIGÊNCIA:	15/06/2023	VALOR DO CONTRATO + ADITIVOS	R\$ 245.707,18

ADITIVO DE CONTRATO	PRAZO	VALOR	
1º	120 DIAS		15/11/2023
2º			15/03/2024
3º			

DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO

MÊS	MEDIÇÃO	MEDIDO				SALDO	
		SIMPLES		ACUMULADO		VALOR (R\$)	%
		VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%		
FEVEREIRO/23	NAO HOUVE BM						
MARÇO/23	NAO HOUVE BM						
ABRIL/23	NAO HOUVE BM						
MAIO/23	NAO HOUVE BM						
JUNHO/23	NAO HOUVE BM						
JULHO/23	NAO HOUVE BM						
AGOSTO/23	1ª MEDIÇÃO	R\$ 148.508,22	60,44%	R\$ 148.508,22	60,44%	R\$ 97.198,96	39,56%
SETEMBRO/23	2ª MEDIÇÃO	R\$ 81.455,67	33,15%	R\$ 229.963,89	93,59%	R\$ 15.743,29	6,41%
OUTUBRO/23	NAO HOUVE BM						
NOVEMBRO/23	NAO HOUVE BM						
DEZEMBRO/23	NAO HOUVE BM						
JANEIRO/ 24	NAO HOUVE BM						
FEVEREIRO/24	NAO HOUVE BM						
MARÇO/24	NAO HOUVE BM						

SITUAÇÃO

PARALISADA