



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2024

NOME DA OBRA: SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA E TERRAPLENAGEM NA N.SRA. DO CARMO, PASS. KENNEDY NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA-PA

ORIGEM DO RECURSO:	MUNICIPAL	PREFEITURA Nº CONTRATO:	039/2023
--------------------	-----------	-------------------------	----------

CONTRATO

EMPRESA:	E S C COMÉRCIO & SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA			CNPJ:	09.628.339/0001-01
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS	PROCESSO Nº	2508/2023	Nº DO PROCESSO LICITATÓRIO	TP Nº 2/2023.016-SESAN/PMA
INÍCIO DA VIGÊNCIA:	24/08/2023	FIM DA VIGÊNCIA:	24/03/2024	VALOR DO CONTRATO + ADITIVOS	R\$ 1.914.954,37

ADITIVO DE CONTRATO	PRAZO	VALOR
1º		
2º		
3º		

DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO

MÊS	MEDIÇÃO	MEDIDO				SALDO	
		SIMPLES		ACUMULADO		VALOR (R\$)	%
		VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%		
AGOSTO/23	NAO HOUVE BM						
SETEMBRO/23	1ª MEDIÇÃO	R\$ 543.167,32	28,36%	R\$ 543.167,32	28,36%	R\$ 1.371.787,05	71,64%
OUTUBRO/23	2ª MEDIÇÃO	R\$ 186.936,17	9,76%	R\$ 730.103,49	38,13%	R\$ 1.184.850,88	61,87%
NOVEMBRO/23	2ª MEDIÇÃO	R\$ 186.936,17	9,76%	R\$ 917.039,66	47,89%	R\$ 997.914,71	52,11%
DEZEMBRO/23	3ª MEDIÇÃO	R\$ 553.357,26	28,90%	R\$ 1.470.396,92	76,78%	R\$ 444.557,45	23,22%
JANEIRO/ 24	NÃO HOUVE BM						
FEVEREIRO/24	4ª MEDIÇÃO	R\$ 426.067,38	22,25%	R\$ 1.896.464,30	99,03%	R\$ 18.490,07	0,97%
MARÇO/24	NÃO HOUVE BM						

SITUAÇÃO

EM ANDAMENTO