



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA ATUALIZADO ATÉ FEVEREIRO/2025

NOME DA OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NOS BAIRROS CIDADE NOVA IV, AURÁ, 40 HORAS, ÁGUAS BRANCAS, ÁGUAS LINDAS, ATALAIA E DISTRITO (PA DO DISTRITO) E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DOS CANTEIROS NA PA E REFORMA DA PRAÇA NO CONJUNTO GERALDO PALMEIRA, NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA-PA.

ORIGEM DO RECURSO:	MUNICIPAL	PREFEITURA Nº CONTRATO:	022/2023
--------------------	-----------	-------------------------	----------

CONTRATO

EMPRESA:	AGRA			CNPJ:	03.194.910/0001-40
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	PROCESSO Nº	3746/2023	Nº DO PROCESSO LICITATÓRIO	CP Nº 3/2023.12-SESAN/PMA
INÍCIO DA VIGÊNCIA:	21/06/2023	FIM DA VIGÊNCIA:	21/07/2024	VALOR DO CONTRATO + ADITIVOS	R\$ 56.408.370,12

ADITIVO DE CONTRATO	PRAZO	VALOR		
1º		R\$	2.490.391,48	Valor do Acréscimo
		R\$	3.061.450,82	Valor do Decréscimo
2º	90 DIAS			21/10/2024
3º		R\$	1.302.832,37	
Termo de Paralisação	Indeterminado			Paralisação a partir de 20/09/2024

DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO

MÊS	MEDIÇÃO	MEDIDO				SALDO	
		SIMPLES		ACUMULADO		VALOR (R\$)	%
		VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%		
JUNHO/23	1ª MEDIÇÃO	R\$ 3.859.143,22	6,84%	R\$ 3.859.143,22	6,84%	R\$ 52.549.226,90	93,16%
JULHO/23	2ª MEDIÇÃO	R\$ 10.720.242,84	19,00%	R\$ 14.579.386,06	25,85%	R\$ 41.828.984,06	74,15%
AGOSTO/23	NÃO HOUE BM						
SETEMBRO/23	3ª MEDIÇÃO	R\$ 9.016.182,27	15,98%	R\$ 23.595.568,33	41,83%	R\$ 32.812.801,79	58,17%
OUTUBRO/23	4ª MEDIÇÃO	R\$ 12.954.914,88	22,97%	R\$ 36.550.483,21	64,80%	R\$ 19.857.886,91	35,20%
NOVEMBRO/23	5ª MEDIÇÃO	R\$ 2.440.984,56	4,33%	R\$ 38.991.467,77	69,12%	R\$ 17.416.902,35	30,88%
DEZEMBRO/23	NÃO HOUE BM						
JANEIRO/24	NÃO HOUE BM						
FEVEREIRO/24	NÃO HOUE BM						
MARÇO/24	NÃO HOUE BM						
ABRIL/24	6ª MEDIÇÃO	R\$ 903.696,77	1,60%	R\$ 39.895.164,54	70,73%	R\$ 16.513.205,58	29,27%
MAIO/24	NÃO HOUE BM						
JUNHO/24	NÃO HOUE BM						
JULHO/24	NÃO HOUE BM						
AGOSTO/24	7ª MEDIÇÃO	R\$ 298.311,37	0,53%	R\$ 40.193.475,91	71,25%	R\$ 16.214.894,21	28,75%
SETEMBRO/24	8ª MEDIÇÃO	R\$ 7.402.900,38	13,12%	R\$ 47.596.376,29	84,38%	R\$ 8.811.993,83	15,62%
OUTUBRO/24	NÃO HOUE BM						
NOVEMBRO/24	NÃO HOUE BM						
DEZEMBRO/24	NÃO HOUE BM						
JANEIRO/25	NÃO HOUE BM						
FEVEREIRO/25	NÃO HOUE BM						

SITUAÇÃO

PARALISADA