



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2024

NOME DA OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E REMENDO ASFÁLTICO EM VIAS DOS BAIRROS ÁGUAS LINDAS, ÁGUAS BRANCAS, CENTRO, DISTRITO INDUSTRIAL E LEVILÂNDIA NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

ORIGEM DO RECURSO:	OP. CRÉDITO-CEF-FINISA	PREFEITURA Nº CONTRATO:	037/2022
--------------------	------------------------	-------------------------	----------

CONTRATO

EMPRESA:	CONSTRUAMEC			CNPJ:	22.983.316/0001-83
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS	PROCESSO Nº	3085/2022	Nº DO PROCESSO LICITATÓRIO	CP Nº 3/2022-016-SESAN/PMA
INÍCIO DA VIGÊNCIA:	28/06/2022	FIM DA VIGÊNCIA:	28/01/2023	VALOR DO CONTRATO + ADITIVOS	R\$ 16.612.912,62

ADITIVO DE CONTRATO	PRAZO	VALOR	
1º	212 DIAS		28/08/2023
2º			
3º		R\$ 3.167.364,17	

DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO

MÊS	MEDIÇÃO	MEDIDO				SALDO	
		SIMPLES		ACUMULADO		VALOR (R\$)	%
		VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%		
JULHO/22	NÃO HOUVE BM						
AGOSTO/22	1ª MEDIÇÃO	R\$ 843.751,27	5,08%	R\$ 843.751,27	5,08%	R\$ 15.769.161,35	94,92%
SETEMBRO/22	NÃO HOUVE BM						
OUTUBRO/22	2ª MEDIÇÃO	R\$ 1.715.593,51	10,33%	R\$ 2.559.344,78	15,41%	R\$ 14.053.567,84	84,59%
NOVEMBRO/22	3ª MEDIÇÃO	R\$ 1.113.267,52	6,70%	R\$ 3.672.612,30	22,11%	R\$ 12.940.300,32	77,89%
DEZEMBRO/22	4ª MEDIÇÃO	R\$ 2.600.395,13	15,65%	R\$ 6.273.007,43	37,76%	R\$ 10.339.905,19	62,24%
JANEIRO/23	NÃO HOUVE BM						
FEVEREIRO/23	NÃO HOUVE BM						
MARÇO/23	NÃO HOUVE BM						
ABRIL/23	NÃO HOUVE BM						
MAIO/23	NÃO HOUVE BM						
JUNHO/23	5ª MEDIÇÃO	R\$ 1.091.743,97	6,57%	R\$ 7.364.751,40	44,33%	R\$ 9.248.161,22	55,67%
JUNHO/23	6ª MEDIÇÃO	R\$ 7.881.147,12	47,44%	R\$ 15.245.898,52	91,77%	R\$ 1.367.014,10	8,23%
JULHO/23	7ª MEDIÇÃO	R\$ 752.135,27	4,53%	R\$ 15.998.033,79	96,30%	R\$ 614.878,83	3,70%
AGOSTO/23	NÃO HOUVE BM						
SETEMBRO/23	NÃO HOUVE BM						
OUTUBRO/23	NÃO HOUVE BM						
NOVEMBRO/23	NÃO HOUVE BM						
DEZEMBRO/23	NÃO HOUVE BM						
JANEIRO/24	NÃO HOUVE BM						
FEVEREIRO/24	NÃO HOUVE BM						
MARÇO/24	NÃO HOUVE BM						

SITUAÇÃO

CONCLUÍDA